

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIE I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-02 d.1 1610-02		Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		49.46*15.40	m ²	761.684	
2		Praca rusztowania	m ²	RAZEM	761.684
d.1		761.7	m ²	761.700	
				RAZEM	761.700
3 KNR 4-01 d.1 0535-05		Rozebranie rur spustowych i ponowny montaż po remoncie elewacji Krotność = 2 3*15	m		
			m	45.000	
4		Naprawa spękań- ścianka między loggiami	m	RAZEM	45.000
d.1		4*14.0	m	56.000	
				RAZEM	56.000
5 KNR 0-23 d.1 2612-06		przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		56*0.25	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2		REMONT ELEWACJI			
6 kał;k. własna d.2		Mechaniczne czyszczenie i zmycie elewacji, usunięcie tynku	m ²		
		49.46*15.40+(1.10*2.50*2+1.10*2.50)*45-(1.20*1.40*60+1.40*1.40*15+0.90*2.0*45+2.30*1.40*10)	m ²	889.534	
				RAZEM	889.534
7 KNR 0-23 d.2 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jedno-krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		889.534	m ²	889.534	
				RAZEM	889.534
8 KNR 0-23 d.2 0931-01		nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		889.534	m ²	889.534	
				RAZEM	889.534
9 KNR 0-23 d.2 0933-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków ATLAS CERMIT N 200 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²		
		889.534	m ²	889.534	
				RAZEM	889.534
10 KNR-W 2-02 d.2 1519-01		Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ²		
		889.534	m ²	889.534	
				RAZEM	889.534
11 KNR 4-01 d.2 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		2.50*45	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500